



*originale*

## **TERZO SETTORE -**

**Determinazione 3<sup>A</sup> SETTORE n. 51 del 13/04/2026**

OGGETTO:

**INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" CODICE CUP: J26B19000480001 - REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'OSPEDALE DI BENTIVOGLIO - PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE , APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ALL'IMPRESA**

**FIRMATO  
IL FUNZIONARIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE  
GEOM. GRAZIANI MASSIMO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione del III\_SETTORE n. 51 del 13/04/2026

**OGGETTO:**  
**INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E  
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" CODICE CUP: J26B19000480001 -  
REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA  
DELL'OSPEDALE DI BENTIVOGLIO - PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUL CONTO  
FINALE , APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E  
LIQUIDAZIONE RESIDUO CREDITO ALL'IMPRESA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visti:

- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il conferimento di funzioni dirigenziali;
- il Decreto Sindacale n. 12/2025 del 15/12/2025 con il quale è stata conferita la nomina di titolare di incarico di elevata qualificazione "Settore tecnico urbanistico e manutentivo e Servizio lavori pubblici, attività manutentive e ambiente", dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 2026;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visti:

- il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento per la Disciplina dei Contratti approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/12/2021 con deliberazione n. 54;
- l'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
- il Dlgs n. 36 del 31 marzo 2023;

Viste :

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 28/11/2025, con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 22/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (Art. 151 - D.lgs. n. 267/2000 e Art. 10 - D.lgs. 118/2011);
- la delibera di Giunta Comunale n° 121 in data 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 parte contabile (P E G );
- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 " pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025;

**PREMESSO CHE:**

Determinazione del III\_SETTORE n. 51 del 13/04/2026

- nel corso degli ultimi anni il territorio di Bentivoglio è stato oggetto di emergenze idrauliche causate principalmente dalla difficoltà del sistema scolante di allontanare efficacemente le acque meteoriche;
- il Consorzio della Bonifica Renana ha effettuato lo studio del sistema scolante delle acque superficiali del Comune di Bentivoglio al fine di individuare le situazioni di crisi e definire idonee soluzioni di intervento;
- dal succitato studio idraulico effettuato anche tenendo conto delle espansioni urbanistiche del territorio, è emerso un quadro dettagliato delle criticità tra le quali spicca quella relativa allo scolo "Marsiglia", ricettore delle acque superficiali provenienti da monte dell'abitato, la cui tracimazione interesserebbe parte dell'abitato del Capoluogo ed in particolare l'area ospedaliera;
- detto studio, congiuntamente ad altri interventi di messa in sicurezza del territorio, è stato approvato dall'Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale n° 185 in data 18/12/2008 e la conseguente attuazione veniva demandata ad una successiva idonea convenzione;
- la Bonifica Renana ha quindi redatto uno Studio di Fattibilità che prevede la realizzazione di una cassa di espansione della portata di circa 17.000 mc. per un'area di circa 168 m x 88,50 m. da realizzarsi in prossimità dell'ospedale su terreni di proprietà dell'AUSL e Fondazione Hospice Seragnoli, quale soluzione più concreta e attuabile in ordine alla quale la Bonifica ha espresso la propria disponibilità all'espletamento dell'iter progettuale nel rispetto delle vigenti normative di LL.PP.;
- contestualmente allo studio di fattibilità il Consorzio, su richiesta dell'amministrazione, ha prodotto un'analisi progettuale specifica al fine di inserire l'intervento nel "Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)" da perfezionarsi mediante inserimento della specifica scheda;
- in data 30/12/2015 al n° 08IR316/G1 è stata validata la scheda "ReNDiS" sul portale ISPRA;
- detta opera è stata inserita nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 per un importo di €. 997.000,00

#### **DATO ATTO CHE:**

- che ai fini della realizzazione si è presentata candidatura nell'ambito dei fondi statali di cui alle opere di "Messa in sicurezza edifici e territorio" di cui all'articolo 1 comma 139-bis L. 145/2018 ; - che l'intervento in oggetto è stato ammesso formalmente a finanziamento con decreto in data 8/11/2021 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 novembre 2021 ;
- che il contributo sopra citato è confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- che successivamente, con la decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, ha modificato la precedente decisione del 13 luglio 2021 con la quale veniva approvato il PNRR per l'Italia, ha ratificato l'aggiornamento e la

Determinazione del III\_SETTORE n. 51 del 13/04/2026

revisione del PNRR italiano, proposti dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR lo scorso 27 luglio 2023 venivano interamente stralciati dal Piano gli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (Piccole e Medie Opere);

- che a seguito del definanziamento degli interventi dal PNRR, il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n.19 ha introdotto modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi Piccole e Medie Opere ed in particolare: "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità."

Viste le precedenti determinazioni terzo settore n° 67 del 16/06/2022 , n° 68 del 16/06/2022 , n° 69 del 16/06/2022 e successiva integrazione n.93 del 16/08/2022 inerenti il conferimento delle attività di progettazione, coordinamento sicurezza e prove geologiche finalizzate alla "Realizzazione di una cassa di espansione per la messa in sicurezza dell'ospedale di Bentivoglio" rispettivamente all'ing. Massimo Plazzi , Via Maceo Casadei 19 - 47121 (FC), ing. Stefano Zanchini – Via delle Camminate 69B – 47121 (FC) e dr. Geol. Massimiliano Flamigni con studio in via F.lli Rosselli 31 - 47121 (FC);

Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 27/04/2023 avente per oggetto l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, ex art. 23 D. Lgs. n. 50/2016, per l'intervento di "Realizzazione di una cassa di espansione per la messa in sicurezza dell'ospedale di Bentivoglio" per l'importo complessivo di € 997.000,00 e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12, co 1, lett. A), D.P.R. n. 327/2001 ;

Visto il progetto esecutivo trasmesso dall'ing. Massimo Plazzi acquisito agli atti al prot. 13299 DEL 18/07/2023 ed approvato con determinazione n° 85 del 18/07/2023 con il seguente quadro economico:

| <b>a) Importo esecuzione delle lavorazioni</b>            |                   |  |          |               |                  |
|---|-------------------|--|----------|---------------|------------------|
|   |                   |  | Aliquota |               | Imposte          |
|   | €                 |  |          |               | €                |
| A corpo   | 0,00              |  | I.V.A.   | 10%           | 0,00             |
| A misura  | 413.835,13        |  | I.V.A.   | 10%           | 41.383,51        |
| Totale  | 413.835,13        |  | I.V.A.   | 10%           | 41.383,51        |
| <b>b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b> |                   |  |          |               |                  |
|   |                   |  | Aliquota |               | Imposte          |
|   | €                 |  |          |               | €                |
| A corpo   | 0,00              |  | I.V.A.   | 10%           | 0,00             |
| A misura  | 20.591,72         |  | I.V.A.   | 10%           | 2.059,17         |
| Totale  | 20.591,72         |  | I.V.A.   | 10%           | 2.059,17         |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>                         | <b>434.426,85</b> |  |          | <b>I.V.A.</b> | <b>43.442,69</b> |

## III\_SETTORE -

Determinazione del III\_SETTORE n. 51 del 13/04/2026

| <b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b> |  |                                 |                        |           |     |                   |
|---|--|---------------------------------|------------------------|-----------|-----|-------------------|
| c1  | Rilievo geofisico per preaccertamento Bonifica Ordigni Bellici   | 5.200,00                        |                        | I.V.A.    | 22% | 1.144,00          |
| c2  | Indagini e sorveglianza archeologica   | 30.150,00                       |                        | I.V.A.    | 22% | 6.633,00          |
| c3  | Allacciamento ai pubblici servizi o spostamento linee esistenti.   | 0,00                            |                        | I.V.A.    | 22% | 0,00              |
| c4  | Imprevisti, fondi per accordo bonario, oneri per revisione prezzi.   | 24.281,33                       |                        | I.V.A.    | 10% | 2.428,13          |
| c5  | Espropri e pratiche indennitarie - cassa di espansione ed opere complementari (IVA compresa)   | 352.090,68                      |                        | I.V.A.    | 0%  | 0,00              |
| c6  | Pratiche indennitarie - conferimento terre e rocce da scavo (IVA compresa)   | 12.000,00                       |                        | I.V.A.    | 0%  | 0,00              |
| c7  | Risoluzione interferenze reti (IVA compresa)   | 1.797,32                        |                        | I.V.A.    | 0%  | 0,00              |
| c8  | Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, comprensive di contributi previdenziali. |                                 | PROFESSIONISTI ESTERNI | INARCASSA | 4%  | 2.309,69          |
|   |  | 57.742,32                       |                        | I.V.A.    | 22% | 13.211,44         |
| c9  | Contributo ANAC  | 225,00                          |                        | I.V.A.    | 0%  | 0,00              |
| c10   | Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016.   | 5.647,55                        |                        | I.V.A.    | 0%  | 0,00              |
| c11   | Rimborso per spese tecniche specialistiche o integrative - accertamenti di cantiere  | 3.500,00                        |                        | I.V.A.    | 22% | 770,00            |
|   |  |                                 |                        |           |     | €                 |
|   |  | <i>Tot. Importi</i>             |                        |           |     | 927.061,05        |
|   |  | <i>Tot. IVA e altre imposte</i> |                        |           |     | 69.938,95         |
|   |  | <i>Arrotondamenti</i>           |                        |           |     | 0,00              |
|   |  | <b>Importo complessivo</b>      |                        |           |     | <b>997.000,00</b> |

Determinazione del III\_SETTORE n. 51 del 13/04/2026

Preso atto che la succitata determinazione n° 85 del 18/07/2023 risultava assunta anche quale determinazione a contrarre con la quale si dava mandato alla Centrale Unica di Committenza costituita presso l'Unione Reno Galliera in relazione alle modalità di espletamento della procedura di gara da espletarsi ai sensi dell'art. 50 comma lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la determinazione n° 144 del 21/11/2023 avente per oggetto la presa d'atto dell'aggiudicazione della procedura in oggetto alla società "Emiliana Conglomerati s.p.a." (P.Iva 02503180354) per un importo complessivo dell'appalto di €. 362.204,34 comprensivo di oneri di sicurezza pari ad €. 20.591,72 corrispondente ad un ribasso del 17.452% ed il seguente quadro economico:

| <b>a) Importo esecuzione delle lavorazioni</b>                |  |                   |  |          |               |         |                  |
|---|--|-------------------|--|----------|---------------|---------|------------------|
|   |  |                   |  | Aliquota |               | Imposte |                  |
|   |  | €                 |  |          |               | €       |                  |
|   | A corpo  | 0,00              |  | I.V.A.   | 10%           |         | 0,00             |
|   | A misura al netto del ribasso  | 341.612,62        |  | I.V.A.   | 10%           |         | 34.161,26        |
|   | Totale   | 341.612,62        |  | I.V.A.   | 10%           |         | 34.161,26        |
| <b>b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>     |  |                   |  |          |               |         |                  |
|   |  |                   |  | Aliquota |               | Imposte |                  |
|   |  | €                 |  |          |               | €       |                  |
|   | A corpo  | 0,00              |  | I.V.A.   | 10%           |         | 0,00             |
|   | A misura   | 20.591,72         |  | I.V.A.   | 10%           |         | 2.059,17         |
|   | Totale   | 20.591,72         |  | I.V.A.   | 10%           |         | 2.059,17         |
|   | <b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>  | <b>362.204,34</b> |  |          | <b>I.V.A.</b> |         | <b>36.220,43</b> |
| <b>c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b> |  |                   |  |          |               |         |                  |
| c1  | Rilievo geofisico per preaccertamento Bonifica Ordigni Bellici                               | 5.200,00          |  | I.V.A.   | 22%           |         | 1.144,00         |
| c2  | Indagini e sorveglianza archeologica   | 30.150,00         |  | I.V.A.   | 22%           |         | 6.633,00         |
| c3  | Allacciamento ai pubblici servizi o spostamento linee esistenti.                             | 0,00              |  | I.V.A.   | 22%           |         | 0,00             |
| c4  | Imprevisti, fondi per accordo bonario, oneri per revisione prezzi.                           | 96.481,11         |  | I.V.A.   | 10%           |         | 9.648,11         |
| c5  | Espropri e pratiche indennitarie - cassa di espansione ed opere complementari (IVA compresa) | 352.090,68        |  | I.V.A.   | 0%            |         | 0,00             |
| c6  | Pratiche indennitarie - conferimento terre e rocce da scavo (IVA compresa)                   | 12.000,00         |  | I.V.A.   | 0%            |         | 0,00             |
| c7  | Risoluzione interferenze reti (IVA compresa)   | 1.797,32          |  | I.V.A.   | 0%            |         | 0,00             |

III\_SETTORE -

Determinazione del III\_SETTORE n. 51 del 13/04/2026

|     |  |                                 |           |            |                   |
|-----|--|---------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| c8  | Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione | PROFESSIONISTI ESTERNI          | INARCASSA | 4%         | 2.309,69          |
|     |  | 57.742,32                       |           | I.V.A. 22% | 13.211,44         |
| c9  | Contributo ANAC  | 250,00                          |           | I.V.A. 0%  | 0,00              |
| c10 | Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016.   | 5.647,55                        |           | I.V.A. 0%  | 0,00              |
| c11 | Rimborso per spese tecniche specialistiche o integrative - accertamenti di cantiere  | 3.500,00                        |           | I.V.A. 22% | 770,00            |
|     |  |                                 |           |            | €                 |
|     |  | <i>Tot. Importi</i>             |           |            | 927.063,32        |
|     |  | <i>Tot. IVA e altre imposte</i> |           |            | 69.936,68         |
|     |  | <i>Arrotondamenti</i>           |           |            | 0,00              |
|     |  | <b>Importo complessivo</b>      |           |            | <b>997.000,00</b> |

Preso atto del contratto prot. 0010804/2024 sottoscritto in data 04/06/2024 ;

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 5/8/2024 sotto la direzione dell'Ing. Massimo Plazzi con studio in Via Maceo Casadei 19 - 47121 (FC);

Vista la determinazione n° 210 del 27/12/2024 con la quale è stata concessa l'anticipazione contrattuale all'impresa esecutrice;

Vista la determinazione n° 179 del 21/11/2025 con la quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variante che ha rideterminato l'importo complessivo dell'appalto in €. 412.916,69 ed il seguente quadro economico :

**a) Importo esecuzione delle lavorazioni**

|                | €                | Aliquota          | Imposte         |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                | €                |                   | €               |
| A corpo        | 0,00             | I.V.A. 10%        | 0,00            |
| A misura       | 341.612,62       | I.V.A. 10%        | 34.161,26       |
| <b>Perizia</b> | <b>50.712,35</b> | <b>I.V.A. 10%</b> | <b>5.071,24</b> |
| Totale         | 392.324,97       | I.V.A. 10%        | 39.232,50       |

**b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza**

|   | Aliquota | Imposte |
|---|----------|---------|
| € |          | €       |
|   |          |         |

III\_SETTORE -

Determinazione del III\_SETTORE n. 51 del 13/04/2026

|          |           |  |            |          |
|----------|-----------|--|------------|----------|
| A corpo  | 0,00      |  | I.V.A. 10% | 0,00     |
| A misura | 20.591,72 |  | I.V.A. 10% | 2.059,17 |
| Totale   | 20.591,72 |  | I.V.A. 10% | 2.059,17 |

**IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 412.916,69 I.V.A. 41.291,67**

**c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:**

|     |  |            |                        |              |           |
|-----|--|------------|------------------------|--------------|-----------|
| c1  | Rilievo geofisico per preaccertamento Bonifica Ordigni Bellici   | 5.200,00   |                        | I.V.A. 22%   | 1.144,00  |
| c2  | Indagini e sorveglianza archeologica (Athena)  | 29.000,00  |                        | I.V.A. 22%   | 6.380,00  |
| c3  | Assistenza alle indagini archeologiche (Coop Trasporti)  | 2.912,00   |                        | I.V.A. 22%   | 640,64    |
| c4  | Imprevisti, fondi per accordo bonario, oneri per revisione prezzi.   | 34.896,20  |                        | I.V.A. 10%   | 3.489,62  |
| c5  | Espropri e pratiche indennitarie - cassa di espansione ed opere complementari (IVA compresa)   | 352.090,68 |                        | I.V.A. 0%    | 0,00      |
| c6  | Pratiche indennitarie - conferimento terre e rocce da scavo (IVA compresa) - F.lli Merighi + Magri   | 12.000,00  |                        | I.V.A. 0%    | 0,00      |
| c7  | Risoluzione interferenze reti - Rimozione condotta dismessa Hera (COGEFRI)   | 5.700,00   |                        | I.V.A. 10%   | 570,00    |
| c8  | Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione |            | PROFESSIONISTI ESTERNI | INARCASSA 4% | 2.309,69  |
|     |  | 57.742,32  |                        | I.V.A. 22%   | 13.211,44 |
| c8  | Attività topografiche (Ardizzoni)  |            | PROFESSIONISTI ESTERNI | INARCASSA 5% | 375,00    |
|     |  | 7.500,00   |                        | I.V.A. 22%   | 1.732,50  |
| c9  | Contributo ANAC  | 250,00     |                        | I.V.A. 0%    | 0,00      |
| c10 | Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016.   | 5.647,55   |                        | I.V.A. 0%    | 0,00      |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
|                     | €                 |
| <b>Tot. Importi</b> | <b>925.855,44</b> |

Determinazione del III\_SETTORE n. 51 del 13/04/2026

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tot. IVA e altre imposte   | 71.144,56         |
| Arrotondamenti             | 0,00              |
| <b>Importo complessivo</b> | <b>997.000,00</b> |

Visto che il Direttore dei Lavori Ing. Massimo Plazzi , con nota agli atti prot. 4500 del 16/03/2026, ha presentato la documentazione relativa al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione da cui risulta che :

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 412.916,69;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 412.916,69 a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a euro 410.852,11, resta il residuo credito dell'impresa appaltatrice, di € 2.064,58 oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Assunto il presente atto in assenza, anche potenziale, di conflitto di interesse;

Dato atto che:

- il codice CUP attribuito all'opera è : J26B19000480001;
- il codice CIG gara è : A00152321F
- il codice CIG DERIVATO è : A026366B8D

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto della Relazione sul Conto finale (Allegato II.14 Art. 12 comma 1 lettera e) D.Lgs. 36/2023 e Art. 14 comma 1 D.M. 49/2018) dei lavori di "Realizzazione di una cassa di espansione per la messa in sicurezza dell'ospedale di Bentivoglio" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Plazzi e trasmessa con nota agli atti prot. 4500 del 16/03/2026;
2. Di approvare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Realizzazione di una cassa di espansione per la messa in sicurezza dell'ospedale di Bentivoglio" eseguiti dall'impresa "Emiliana Conglomerati s.p.a." (P.Iva 02503180354) con sede in Via A.Volta n°5 – 42123 - REGGIO EMILIA, ammontanti a complessivi euro 412.916,69 al netto del ribasso d'asta;
3. di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e al Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a euro 412.916,69, deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a euro 410.852,11) resta il residuo credito liquidabile dell'impresa appaltatrice, di euro 2.064,58 oltre all'I.V.A. per un totale di euro 2.271,04;

Determinazione del III\_SETTORE n. 51 del 13/04/2026

4. provvedere in ordine alla liquidazione del residuo credito all'impresa "Emiliana Conglomerati s.p.a." (P.Iva 02503180354) con sede legale in via Alessandro Volta n.5 – Reggio Emilia (RE), nell'importo di €. 2.271,04 dando atto che lo stesso risultava già sub-impegnato a favore dell'O.E. al cap/art 209301/164 "EX PNRR - M2 C4-INV. 2.2 - CUP J26B19000480001 - CASSA DI ESPANSIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'OSPEDALE DI BENTIVOGLIO (FINANZIATO DA ENTRATE NON RICORRENTI)" con precedente determinazione 3° settore n° 179 del 21/11/2025 – D3.179 sub. 0001/2025.
5. Di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
6. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 di D.Lgs 50/2016;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo Graziani.